

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Plan Estratégico Institucional				Link para descarga				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Link para descarga				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Link para descarga				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Monto	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SERVICIO	Fiscalización de la Construcción del sistema de agua potable en la cabecera Parrquial Lago San Pedro	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	15,400.00	29/08/2016	27/12/2016 + 20 días de suspensión, 16 de enero del 2017+ 60 días de ampliación, termina el 17 de marzo del 2017	100%	EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADA, NO HA PRESENTADO LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, NI TAMPOCO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
OBRA	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Los Laureles	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	455,100.50	19/12/2018	17/06/2019 + Suspensión 10/09/2019 + paralización de obra	42%	PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO / INFORME DE FISCALIZACIÓN
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable para las Comunidades la Parke, Libertad, Alto Huamayacu y Yanayacu	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	75,892.54	19/12/2018	15/10/2019 + Suspensiones 04/05/2021	73%	
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua para las Comunidades Mariscal y Nuevo Ecuador	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	34,218.00	07/12/2018	05/06/2019 + suspensión y ampliación de plazo 22/07/2019	100%	SERVICIO CONCLUIDO / EL ACTA SE FIRMARA CUANDO SE REALICE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
OBRA	Fiscalización para el Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial, Los Laureles, Ciudad Joya de Los Sachas	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	27,700.00	15/03/2019	11/09/2019 + suspensiones de plazo	37%	PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO - INFORME DE ADMINISTRADORA
OBRA	Construcción del sistema de agua para las Comunidades; La Parker, Libertad, alto Huamayacu, Huamayacu y Yanayacu	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	1,266,903.44	19/12/2018	15/10/2019 + Suspensiones 04/05/2021	73%	

SERVICIO	Actualización y rediseño de nueve proyectos de agua potable y alcantarillado de algunos barrios de la Ciudad la Joya de los Sachas	Contar con estudios actualizado y aprobados para el respectivo financiamiento	Lograr que los estudios existentes sean ejecutados	35,437.32	10/12/2019	23/02/2020 (plazo suspendido)	60%	SUSPENDIDO - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad Valladolid	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	389,048.19	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo + contrato complementario	78%	SUSPENDIDO - INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua potable para la Comunidad Pimampiro	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	338,713.63	21/02/2020	19/7/2020 + suspensiones de plazo	100%	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
SERVICIO	Fiscalización del Mejoramiento del sistema de agua Comunidad Valladolid	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los términos del contrato	16,560.00	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo	78%	SUSPENDIDO - INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
SERVICIO	Fiscalización del Mejoramiento del sistema de agua Comunidad Pimampiro	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los términos del contrato	14,179.00	21/02/2020	19/7/2020 + suspensión de plazo	100%	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO
OBRA	Construcción de una batería sanitaria en el área de la Comunidad Juan Montalvo	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	22,646.37	-	-	0%	POR INICIAR - EN ESPERA DE ANTICIPO
OBRA	Construcción de 04 baterías sanitarias y 01 pozo perforado comunidad 25 de Diciembre, Parroquia Tres de Noviembre	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	29,031.35	26/01/2021	10/04/2021	100	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad La Florida de la Parroquia Rumipamba	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	42,600.97	12/02/2021	12/05/2021	100	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA
OBRA	Repotenciación y Mantenimiento del sistema de agua potable, tendido de redes y acometidas para la cabecera parroquial San Sebastián del Coca	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	147,388.48	26/02/2021	26/05/2021	100	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Repotenciación del sistema de agua para la cabecera parroquial Unión Milagreña	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	89,538.84	10/02/2021	25/05/2021	100	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA - INFORME FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS y Perforación de pozos de agua con tanque elevado en las comunidades: Unión Cañar, Los Fundadores, La Pakinza, Nueva Esperanza, Nueva Santo Domingo, Alamor y Virgen del Carmen del Cantón La Joya de Los Sachas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	131,821.32	05/03/2021	02/07/2021	100	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA - INFORME DE FISCALIZADORA
OBRA	Construcción de UBS y Perforación de pozos de agua con tanque elevado en las comunidades: Bernayacu, Progreso Bolívar, Tomebamba y la Primavera del Cantón La Joya de los Sachas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	133,006.68	05/03/2021	02/06/2021	100	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA
OBRA	Construcción de 05 UBS para la comunidad Flor del Pantano de la Parroquia San Carlos	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	15,479.07	23/03/2021	21/05/2021	100	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

OBRA	Construcción de 03 Baterías Sanitarias en la Comunidad 2 de Septiembre de la Parroquia Tres de Noviembre	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	19,631.05	24/03/2021	22/05/2021	100	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Repotenciación del sistema de agua potable para la comunidad San Jacinto, Parroquia Unión Milagreña	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	46,808.53	08/04/2021	06/06/2021	100	ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA
OBRA	Construcción de un pozo profundo, línea de impulsión, caseta de bombeo y bajante de agua del tanque elevado en la comunidad El Chamanal, Parroquia Tres de Noviembre	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	50,819.78	01/04/2021	30/05/2021	95	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS y Perforación de pozos de agua unifamiliares con tanque elevado para las comunidades: Urbano Marginal Lago San Pedro, 15 de Agosto y Unidos Venceremos de la Parroquia Lago San Pedro	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	85,949.25	21/04/2021	19/07/2021	65	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS y Perforación de pozos de agua unifamiliares con tanque elevado en las comunidades: 10 de Noviembre, el Esfuerzo y Urbano Marginal de la Parroquia 3 de Noviembre	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	77,893.13	22/04/2021	20/07/2021	99	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Estudios definitivos del sistema regional de agua potable 10 de Agosto, Santa Rosa, Huamayacu 2, Virgen del Carmen, Nueva Esmeralda y Forestal Huamayacu de la Parroquia Unión Milagreña	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	75,328.28	08/04/2021	06/07/2021	50	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua para la cabecera Parroquial Enokanqui	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	108,462.10	31/03/2021	28/07/2021	100	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS y Perforación de pozos de agua unifamiliares con tanque elevado en las comunidades: 24 de Julio y La Democracia, S.S.Coca	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	50,278.10	27/04/2021	25/06/2020	100	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de 09 Unidades Básicas Sanitarias en la comunidad Unión Macareña	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	27,773.53	23/04/2021	21/06/2021	70	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS e instalación de filtros purificadores de agua en los pozos existentes de la Comunidades: Omawa San Francisco, El progreso, Los Angeles,	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	67,045.97	21/04/2021	19/07/2021	99	EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR

OBRA	Construcción de UBS, Perforación de pozos de agua unifamiliares e instalación de filtros purificadores de agua en los pozos existentes de la Comunidades: Forestal Huamayacu, Vicente Rocafuerte, La Independencia y Parotuyacu	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	92,392.82	29/04/2021	27/07/2021	61	EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR PERIODO DE INICIO DE OBRA EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR INFORME PARA RECOMENDAR TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO - INFORME DE FISCALIZADORA EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS, Perforación de pozos de agua unifamiliares e instalación de filtros purificadores de agua en los pozos existentes de la Comunidades: 10 de Marzo, Los Angeles, Brisas del Jivino, San Agustín, Flor del Bosque y Getsemani	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	46,842.95	29/04/2021	27/07/2021	25	
CONSULTORIA	Estudios definitivos del sistema regional de agua potable de la Comunidad Maria Elena, Parroquia S.S Coca	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	69,594.81	31/08/2021	28/11/2021	0	
OBRA	Mejoramiento de los 08 sistemas de agua potable de la ciudad la Joya de Los Sachas, del Cantón la Joya de Los Sachas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	511,833.05	31/05/2021	14/01/2021	33	
CONSULTORIA	Actualización y rediseño de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de los Barrios Sol de Oriente, La Magdalena y Las Delicias	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	62,720.47	25/06/2021	26/06/2021	0	
OBRA	Convenio de mano de obra calificada y material pétreo para el proyecto de adquisición de materiales para la construcción de tanques elevados para pozos existentes de la comunidad La Ponderosa de la Parroquia Enokanqui	Apoyar con el recurso humano, materiales y maquinaria para alcanzar el objeto del convenio	Brindar el servicio de agua de manera segura	30/03/2021	10/06/2021	09/06/2023	70	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				03/09/2021				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL (AGOSTO DEL 2021)				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. KLEBER GEOVANNI CAJAMARCA QUISHPE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cajamarca87@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								

Lcda. Martha Meneses

