

Plan Estratégico Institucional				Link para descarga				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Link para descarga				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Link para descarga				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Monto	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SERVICIO	Fiscalización de la Construcción del sistema de agua potable en la cabecera Parrquial Lago San Pedro	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	15,400.00	29/08/2016	27/12/2016 + 20 días de suspensión, 16 de enero del 2017+ 60 días de ampliación, termina el 17 de marzo del 2017	100%	EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADA, NO HA PRESENTADO LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, NI TAMPOCO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
OBRA	Construcción del Sistema de Agua en la Comunidad Mariscal y Nuevo Ecuador	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	573,864.50	07/12/2018	05/06/2019 + suspensión y ampliación de plazo 22/07/2019	100%	PROYECTO TERMINADO / EN RECPECIÓN PROVISIONAL DE OBRA
OBRA	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Los Laureles	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	455,100.50	19/12/2018	17/06/2019 + Suspensión 10/09/2019	42%	PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO / INFORME DE FISCALIZACIÓN
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable para las Comunidades la Parke, Libertad, Alto Huamayacu y Yanayacu	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	75,892.54	19/12/2018	15/10/2019	64%	EN PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL - INFORME DE ADMINISTRADORA
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua para las Comunidades Mariscal y Nuevo Ecuador	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	34,218.00	07/12/2018	05/06/2019 + suspensión y ampliación de plazo 22/07/2019	100%	SERVICIO CONCLUIDO / INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO
OBRA	Fiscalización para el Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial, Los Laureles, Ciudad Joya de Los Sachas	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	27,700.00	15/03/2019	11/09/2019	42%	PROYECDTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO - INFORME DE ADMINISTRADORA
OBRA	Construcción del sistema de agua para las Comunidades; La Parker, Libertad, alto Huamayacu, Huamayacu y Yanayacu	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	166,908.44	19/12/2018	15/10/2019	64%	EN PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL - INFORME DE ADMINISTRADORA

SERVICIO	Servicios de análisis físico químico y microbiológico, requeridos para los 08 sistemas de agua en la ciudad La Joya de Los Sachas, para los Barrios: Valle Hermoso, 25 de Diciembre, la Bloquera, Central, Alborada, Oscar Romero, Santa Rita, Los Laureles, adicional beneficiario 1 y 2	Conocer la calidad de agua que se distribuye a la ciudadanía	Cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	28,072.00	10/12/2019	09/12/2020	75.00%	EN EJECUCIÓN - ADMINISTRADORA DE CONTRATO NO PRESENTA INFORME
SERVICIO	Actualización y rediseño de nueve proyectos de agua potable y alcantarillado de algunos barrios de la Ciudad la Joya de los Sachas	Contar con estudios actualizados y aprobados para el respectivo financiamiento	Lograr que los estudios existentes sean ejecutados	35,437.32	10/12/2019	23/02/2020 (plazo suspendido)	60%	EN EJECUCION - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad Valladolid	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	389,048.19	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo	53%	EN EJECUCION - INFORME DEL FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de UBS y Pozos con tanque elevado para varias (20) comunidades del Cantón La Joya de Los Sachas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	320,007.47	12/02/2020	10/8/2020 + suspensión de plazo 27/012/2020	64%	EN EJECUCION - INFORME DEL FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de 01 Bateria Sanitaria para discapacitado, 02 UBS y 03 estructuras para tanques elevados en la Comunidad la Pakinza	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	23,862.22	01/02/2020	31/3/2020 + suspensión de plazo por emergencia sanitaria 02/09/2020	100%	EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA - INFORME FISCALIZADOR
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua potable para la Comunidad Pimampiro	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	338,713.63	21/02/2020	19/7/2020 + suspensiones de plazo	56%	EN EJECUCION - INFORME DEL FISCALIZADOR
SERVICIO	Fiscalización del Mejoramiento del sistema de agua Comunidad Valladolid	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los términos del contrato	16,560.00	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo	53%	EN EJECUCION - INFORME DEL ADMINISTRADOR
SERVICIO	Fiscalización del Mejoramiento del sistema de agua Comunidad Pimampiro	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los términos del contrato	14,179.00	21/02/2020	19/7/2020 + suspensión de plazo	56%	EN EJECUCION - INFORME DEL ADMINISTRADOR
OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 10 DE AGOSTO, AVENIDA LOS FUNDADORES Y CALLE GRANDA MARTÍN, DE LOS BARRIOS LUZ DE AMÉRICA Y 9 DE OCTUBRE; Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES 10 DE AGOSTO Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DEL BARRIO 9 DE OCTUBRE	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	482,427.22	21/02/2020	20/6/2020 + suspensiones de plazo 25/11/2020	95%	EN EJECUCION - INFORME DEL FISCALIZADOR
OBRA	Repotenciación del sistema de agua de la comunidad Llorimagua de la Parroquia Rumipamba	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	38,377.64	04/03/2020	2/5/2020 + suspensiones de plazo 19/09/2020 + ampliación de plazo 09/10/2020	100%	EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 06 LAVANDERIAS, 03 UNIDADES BASICAS SANITARIAS, 03 POZOS PERFORADOS Y 03 ESTRUCTURAS PARA TANQUES ELEVADOS EN LA COMUNIDAD 10 DE NOVIEMBRE DE LA PAROQUIA TRES DE NOVIEMBRE	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	25,995.95	18/07/2020	15/10/2020 + ampliación de plazo 7/11/2020	90%	EN EJECUCION - INFORME DE FISCALIZADORA
OBRA	Construcción de unidades básicas sanitarias, pozos de agua con tanque elevado, pozo séptico torres con tanque 500 litros, y perforación de pozos sin tanque y sin torre para 8 comunidades del Cantón la Joya de Los Sachas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	152,566.58	18/07/2020	14/11/2020 + suspensiones de plazo 07/12/2020	62%	EN EJECUCION - INFORME DE FISCALIZADOR

OBRA	Construcción de 04 UBS y Perforación de 05 pozos de agua sin estructura, sin tanque y sin bomba de succión en la comunidad Unión Ambateña Parroquia Tres de Noviembre	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	16,756.02	10/09/2020	22/11/2020	90%	EN EJECUCION - INFORME DE FISCALIZADOR
OBRA	Construcción de una batería sanitaria en el área de la Comunidad Juan Montalvo	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	cubrir al 100% los servicios básicos de saneamiento	22,646.37	-	-	-	POR INICIAR - EN ESPERA DE ANTICIPO
OBRA	Repotenciación del sistema de agua y construcción del cerramiento de la planta de agua de la cabecera parroquial Pompeya	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	38,939.40	-	-	-	POR INICIAR - EN ESPERA DE ANTICIPO
				4,392,668.00				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				04/11/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL (OCTUBRE DEL 2020)				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. KLEBER GEOVANNI CAJAMARCA QUISHPE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cajamarca87@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								

Lcda. Martha Meneses

+