

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Plan Estratégico Institucional				Link para descarga				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Link para descarga				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Link para descarga				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Monto	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SERVICIO	Fiscalización de la Construcción del sistema de agua potable en la cabecera Parrquial Lago San Pedro	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	15,400.00	29/08/2016	27/12/2016 + 20 días de suspensión, 16 de enero del 2017+ 60 días de ampliación, termina el 17 de marzo del 2017	100% - EJECUTADO	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Los Laureles	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	455,100.50	19/12/2018	17/06/2019 + Suspensión 10/09/2019 + paralización de obra	42% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable para las Comunidades La Parke, Libertad, Alto Huamayacu y Yanayacu	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	75,892.54	19/12/2018	15/10/2019 + Suspensiones 04/05/2021	73% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua para las Comunidades Mariscal y Nuevo Ecuador	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	34,218.00	07/12/2018	05/06/2019 + suspensión y ampliación de plazo 22/07/2019	100% -EJECUTADO	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Fiscalización para el Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de alcantarillado Sanitario y Pluvial, Los Laureles, Ciudad Joya de Los Sachas	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	27,700.00	15/03/2019	11/09/2019 + suspensiones de plazo	37% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Construcción del sistema de agua para las Comunidades; La Parker, Libertad, alto Huamayacu, Huamayacu y Yanayacu	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	1,266,903.44	19/12/2018	15/10/2019 + Suspensiones 04/05/2021	73% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
SERVICIO	Actualización y rediseño de nueve proyectos de agua potable y alcantarillado de algunos barrios de la Ciudad la Joya de los Sachas	Contar con estudios actualizado y aprobados para el respectivo financiamiento	Lograr que los estudios existentes sean ejecutados	35,437.32	10/12/2019	23/02/2020 (plazo suspendido)	70% -EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad Valladolid	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	389,048.19	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo + contrato complementario	98% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
SERVICIO	Fiscalización del Mejoramiento del sistema de agua Comunidad Valladolid	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	16,560.00	01/02/2020	29/7/2020 + suspensiones de plazo	98% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Estudios definitivos del sistema regional de agua potable 10 de Agosto, Santa Rosa, Huamayacu 2, Virgen del Carmen, Nueva Esmeralda y Forestal Huamayacu de la Parroquia Unión Milagrefia	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	75,328.28	08/04/2021	06/07/2021	70% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	Estudios definitivos del sistema regional de agua potable de la Comunidad Maria Elena, Parroquia S.S Coca	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	69,594.81	31/08/2021	28/11/2021	85% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	Convenio de mano de obra calificada y material pétreo para el proyecto de adquisición de materiales para la construcción de tanques elevados para pozos existentes de la comunidad La Ponderosa de la Parroquia Enokanqui	Apoyar con el recurso humano, materiales y maquinaria para alcanzar el objeto del convenio	Brindar el servicio de agua de manera segura	30/03/2021	10/06/2021	09/06/2023	100% EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal

OBRA	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MIRAFLORES DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA"	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	348,268.09	07/02/2022	08/06/2022	100% EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	PLANTA DE TRATAMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD UNIÓN Y PROGRESO, DE LA PARROQUIA ENOKANQUI DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	539,004.00	12/03/2022	07/09/2022	94% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD 12 DE FEBRERO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	338,070.11	18/03/2022	18/07/2022	100% - EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	DOTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA 5 Y 6	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento básico seguro	462,270.40	25/04/2022	21/10/2022	100% CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
SERVICIO	FISCALIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA 5 Y 6	Controlar el desarrollo normal de obra	Lograr que la obra se cumpla en los terminos del contrato	30,102.68	25/04/2022	21/10/2022	100% CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UBS, BATERIAS SANITARIAS, POZOS PERFORADOS, TANQUES ELEVADOS, FILTROS DE AGUA Y GENERADORES ELECTRICOS PARA PERSONAS DE GRUPOS PRIORITARIOS EN EL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de los servicios básicos de segura	63,319.10	14/04/2022	11/08/2022	100% - EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES PARA LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA POMPEYA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar del servicio de saneamiento	68,337.30	04/05/2022	31/08/2022	38%	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN PABLO NORTE, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	59,642.75	25/04/2022	23/06/2022	100% EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
SERVICIO	ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO DEFINITIVO DEL ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA COMUNIDAD BELLA UNIÓN DEL NAPO, DE LA PARROQUIA SAN CARLOS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de los servicios básicos de manera segura	39,893.53	12/05/2022	10/08/2022	95% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES, 18 POZOS DE AGUA PERFORADOS CON TANQUE ELEVADO Y UNA BOMBA DE SUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES GRAN CHAPARRAL, LA MAGDALENA Y COMUNA WATARAKU DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de los servicios básicos de segura	74,560.80	13/06/2022	11/08/2022	38% - EN EJECUCIÓN (NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	ETAPA 1 DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS JOYA AMAZÓNICA, LOS LAURELES, SANTA RITA, MIRAFLORES Y VALLE HERMOSO DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	897,625.14	24/05/2022	19/11/2022	65% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONVENIO	CONVENIO PARA EL SUMINISTROS DE PIEZAS SANITARIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UBS EN LA COMUNIDAD RUMIPAMBA PARROQUIA DE RUMIPAMBA, DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	33,305.72	22/02/2022	21/08/2022	81% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONVENIO	CONVENIO PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOTIZACIÓN SOLIDARIO 1 SECTOR 13 DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	72,562.64	21/09/2021	21/09/2023	95% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE ENOKANQUI	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	60,903.87	31/10/2022	31/01/2023	100% EJECUTADA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES; PERFORACIÓN DE 12 POZOS DE AGUA CON TANQUE ELEVADO; 17 FILTROS MULTICAPA Y 2 BOMBAS DOBLE SUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES RIO BLANCO, FREDDY SILVA, LA CALUMIÑA Y SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	118,248.64	25/11/2022	25/01/2023	40% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	Estudio y diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la comunidad La Parker	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de saneamiento seguro	39924.09	28/12/2022	27/03/2023	85% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	Estudios de Diseños definitivos para el sistema integral de agua potable Jesús del Gran Poder, Sin Fronteras y San Ramón	Contar con estudios aprobados para el respectivo financiamiento	Brindar el servicio de agua de manera segura	79212.07	29/12/2022	29/03/2023	90% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS, POZOS PERFORADOS Y DOTACIÓN DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES: GETZAMANI, 10 DE MARZO, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, BRISAS DEL JIVINO Y FLOR DEL BOSQUE DE LA ZONA 5; ALTO HUAMAYACU, PIMERO DE MAYO Y LOS ÁNGELES DE LA ZONA 6; 24 DE NOVIEMBRE, 24 DE MAYO, LUZ DE AMÉRICA, LOS FUNDADORES, UNIÓN CAÑAR, LOS ÁNGELES Y UNIÓN MANABITA II DE LA PARROQUIA SAN CARLOS; Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA VARIAS COMUNIDADES DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	275,669.12	23/03/2023	18/09/2023	33% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE 113 BATERÍAS SANITARIAS UNIFAMILIARES, 126 POZOS SÉPTICOS, 120 ZANIAS DE FILTRACIÓN, 4 UNIDADES SANITARIAS DE 2 PUERTAS, 1 UNIDAD SANITARIA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 1 BIODIGESTOR Y ZANJA DE FILTRACIÓN, 84 POZOS PERFORADOS DE AGUA, 75 ESTRUCTURAS DE H.A. PARA TANQUE, 82 ACC DE ENTRADA Y SALIDA INC TANQUE 500 LT, 68 FILTROS MULTICAPA, 31 FILTROS DE OSMOSIS INVERSA, 9 KIT PARA BOMBA DE DOBLE SUCCIÓN (CASETA, ACOMETIDA Y TABLERO ELÉCTRICO), 7 GENERADORES, 1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LOS ÁNGELES Y 18 LAVANDERÍAS INC. ZANJA DE FILTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS RUMIPAMBA, ENOKANQUI, UNIÓN MILAGREÑA, LAGO SAN PEDRO, SAN SEBASTIÁN DEL COCA Y TRES DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	Dotar de los servicios básicos de manera segura	Dotar de los servicios básicos de manera segura	773,175.94	14/03/2023	07/03/2023	18% - EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD EUGENIO ESPEJO - ETAPA 1, PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"	Dotar de los servicios básicos de manera segura	Dotar de los servicios básicos de manera segura	44,331.71	16/03/2023	14/05/2023	27% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	FASE I: CAMBIO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA PARROQUIAL DE POMPEYA, DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	28,031.00	24/03/2023	11/09/2023	100% EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	ETAPA 2 DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS JOYA AMAZÓNICA, LOS LAURELES, SANTA RITA, MIRAFLORES, VALLE HERMOSO Y LAS PRADERAS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	736,819.34	16/03/2023	11/09/2023	25% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	MEJORAMIENTO, CAMBIO DE REDES Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD PIMAMPIRO, PERTENECIENTE A LA ZONA 5 Y 6, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	129,887.02	17/03/2023	14/06/2023	100% EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	FASE I: CAMBIO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN JACINTO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	44,082.69	25/03/2023	23/05/2023	75% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	ETAPA I DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA CABECERA PARROQUIAL Y BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	257,149.31	17/03/2023	12/09/2023	ETAPA DE INICIO	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal

OBRA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO SANTA RITA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Dotar de un servicio de saneamiento eficiente y eficaz	299,517.25	25/04/2023	22/08/2023	25% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD RIVERAS DEL RÍO VALLADOLID, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	9,260.14	23/03/2023	21/04/2023	100% EJECUTADA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	39,117.96	23/03/2023	21/05/2023	100% EN LIQUIDACIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS LUZ Y VIDA, 9 DE OCTUBRE, EL PARAÍSO, 15 DE ENERO, LUZ DE AMÉRICA, 25 DE DICIEMBRE Y LA ALBORADA DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	668,492.22	23/03/2023	18/10/2023	1% EN EJECUCIÓN	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON TANQUE ELEVADO PARA POZOS EXISTENTES, E INSTALACIÓN DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES GETSEMANI DE LA ZONA 5 Y 12 DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	21,865.43	22/04/2023	20/07/2023	ESTAPA DE INICIO	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
OBRA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD UNIÓN MACAREÑA PERTENECIENTE A LA ZONA 5 Y 6, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Brindar el servicio de agua de manera segura	60,700.38	17/02/2023	17/04/2023	100% CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	NO APLICA, debido a que el proyecto no se presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el presente ejercicio fiscal
CONSULTORIA	ESTUDIO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN TARIFARIA DE LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL Y TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS CONVENCIONALES Y EJECUTIVOS; Y LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE TAXIS CONVENCIONALES Y EJECUTIVOS Y	Realizar el ESTUDIO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN TARIFARIA DE LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRACANTONAL Y TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS CONVENCIONALES Y EJECUTIVOS Y	1.- DETERMINAR Y ACTUALIZAR LOS COSTOS DE OPERACIONES Y TARIFAS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE DEL CANTÓN. 2.- OBTENER EL ESTUDIO DE	52863.1	44881	44971	https://mega.nz/fm/MBI0hQLS	NO APLICA, debido a que no es un proyecto si no un consultoria por lo que se realiza términos de referencia
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				02/06/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL (MAYO DEL 2023)				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Mg. Jimmy Ernesto Alulema Alulema				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jimalual@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				98516865897				

Lcda. Martha Meneses